

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG

## NOTA DE EMPENHO

Nº= 47/2026-005

NAF: 2026 / 000015

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2026 Tipo: Global Data: 02/01/2026 Ficha: 000784

|                        |                  |   |                                               |
|------------------------|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Órgão.....             | 03               | - | IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA              |
| Unidade.....           | 03.01            | - | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                        |
| SubUnidade.....        | 03.01.01         | - | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                        |
| Classif. Orçamentária: | 04.122.0096.2070 | - | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS           |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público        |
| Fonte de Recurso.....  | 1.802.000.0000   | - | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini: |

Credor...: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354  
Endereço...: R DR JOSE PENA N°: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000  
Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....288.014,73  
Duzentos e oitenta e oito mil, quatorze reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.

licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 02/01/2026 Ordenador da Despesa:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES  
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |            |   |                      |           |
|----------------------|------------|---|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR ...:  | 400.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 23.863,12 |
| VALOR EMPENHADO ..:  | 288.014,73 | : | DESCONTO .....       | 536,91    |
| SALDO ATUAL .....    | 111.985,27 | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 23.326,21 |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | 288.014,73 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 71.038,29 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 94.901,41  |   |                      |           |

Data: 02/01/2026 Contador(a)/Contabilista:

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE  
CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....23.863,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 26 Série: E

Data: 17/04/2026 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2026

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE  
CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 17/04/2026 Assinatura:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES  
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....23.326,21 ,Vinte e tres mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17/04/26

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 71032-3

RECURSO

CHEQUE: 23543

DATA: 17/04/26.

Chave de Acesso da NFS-e  
3136306222711453500014000000000002626044096788724Número da NFS-e  
26Competência da NFS-e  
16/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/04/2026 14:10:20Número da DPS  
82Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
16/04/2026 14:10:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
27.114.535/0001-40Inscrição Municipal  
-Telefone  
(38) 9968-8647Nome / Nome Empresarial  
RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDAE-mail  
RESENDE.ENGENHARIA CONSULTORIA@GMAIL.COMEndereço  
RUA DR JOSE PENA, 492, CENTROMunicípio  
João Pinheiro - MGCEP  
38770-000Simples Nacional na Data de Competência  
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
06.069.513/0001-35Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREME-mail  
-Endereço  
JOHN KENNEDY, 40, CENTROMunicípio  
Três Marias - MGCEP  
39205-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Três Marias - MGPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA MAO DE OBRA 8352,09 MATERIAL 15511,03

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Três Marias - MGRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 23.863,12Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
R\$ 15.511,02Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
R\$ 8.352,10Alíquota Aplicada  
3,00%Retenção do ISSQN  
Retido pelo TomadorISSQN Apurado  
R\$ 250,56

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
R\$ 286,35Contribuição Previdenciária - Retidas  
-Contribuições Sociais - Retidas  
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas  
-PIS - Débito Apuração Própria  
-COFINS - Débito Apuração Própria  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 23.863,12Desconto Condicionado  
-Desconto Incondicionado  
-ISSQN Retido  
R\$ 250,56Trib. das Retenções Federais  
R\$ 286,35PIS/COFINS - Débito Apur. Própria  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 23.326,21

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
5,93 %Estaduais  
0,00 %Municipais  
3,00 %

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Numero da NAF: 000015 / 0005 - Global Empenho: 000047 de 02/01/2026 Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025  
Reforma da sede administrativa do IPREM DADOS BANCARIOS BANCO INTER 077 RESENDE ENGENHARIA CNPJ 27114535000140 Agencia 0001  
Conta 3250610-4 | NBS: 101012200 | Doc Tec: MG20254363905Certifico que os materiais e serviços desta  
nota fiscal foram prestados em perfeita  
conformidade com as condições para  
o Serviço Público Municipal em 17. 04 / 2026

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias.

  
Assinatura  
Assinatura

UF: MG  
Município: TRES MARIAS  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 1  
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000015 / 0005 - Global

Data: 16/04/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:  
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de  
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025  
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM  
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:  
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:  
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG  
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784  
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

| Item           | Código | Descrição do Material / Serviço                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00020          | 000719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO M2 (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                       |         | 16.4000    | 13.0800        | 214.51      |
| Especificação: |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| Marca:         |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| 00027          | 000726 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM M2 MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                   |         | 20.0000    | 206.9500       | 4.139.00    |
| Especificação: |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| Marca:         |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| 00055          | 000754 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M2 MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |         | 73.2049    | 19.3700        | 1.417.98    |
| Especificação: |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| Marca:         |        |                                                                                                                                                               |         |            |                |             |
| 00057          | 000756 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024                                     | M2      | 60.0000    | 5.9000         | 354.00      |

UF: MG  
Município: TRES MARIAS  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 2  
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000015 / 0005 - Global

Data: 16/04/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:  
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de  
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025  
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM  
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:  
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:  
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG  
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784  
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

Especificação:

Marca:  
00059 000758 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE M2 14.0000 356.5000 4.991.00  
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).  
AF\_09/2020

Especificação:

Marca:  
00060 000759 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA M2 14.0000 60.5600 847.84  
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA  
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA  
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE  
25 MM. AF\_08/2022

Especificação:

Marca:  
00073 000772 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE M 11.0000 476.5200 5.241.72  
1,10M DE ALTURA, MONTANTES  
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE  
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL  
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM  
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM  
CHUMBADOR MECÂNICO. AF\_04/2019\_PS

Especificação:

Marca:

UF: MG  
Município: TRES MARIAS  
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Folha: 3  
Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000015 / 0005 - Global

Data: 16/04/2026

Empenho: 000047 de 02/01/2026

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:  
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de  
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025  
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM  
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40 I.E.: 02914418.00-71 Contato:  
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:  
CEP: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG  
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00784  
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM  
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Periodicidade: Mensal

|              |                                                   |     |        |            |          |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|
| 00075 000774 | RESCATE AUTOMÁTICO EM FALTA DE ENERGIA (NO BREAK) | UND | 1.0000 | 6.657,0700 | 6.657,07 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|

Especificação:

Marca:

Valor Total: 23.863.12 (Vinte e tres mil, oitocentos e sessenta e tres reais e doze centavos.)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

PLANILHA 7ª MEDIÇÃO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - IPREM

SINAPI/AGOSTO/24

Local: Três Marias

Data: 14/04/2026



| Item | Código       | Fonte           | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                             | Und | Qtd    | PREÇO DESONERADO |        |           | 7ª MEDIÇÃO    |        |             | ACUMULADO     |         |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------|-----------|---------------|--------|-------------|---------------|---------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                                                           |     |        | SEM BDI          | % BDI  | CDM BDI   | TOTAL (R\$)   | QTDE   | TOTAL (R\$) | TOTAL (R\$)   | %       |
| 1.0  |              |                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |        |           | R\$ 1.512,28  |        | R\$ 0,00    | R\$ 1.512,28  |         |
| 1.1  | 10989        | SINAPI SERVIÇOS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                    | M2  | 1,00   | 391,94           | 29,43% | 507,28    | R\$ 507,28    | 1,00   | R\$ 0,00    | R\$ 507,28    | 100,00% |
| 1.2  | 10993        | SINAPI SERVIÇOS | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                            | M3  | 100,00 | 7,77             | 29,43% | 10,05     | R\$ 1.005,00  | 100,00 | R\$ 0,00    | R\$ 1.005,00  | 100,00% |
| 2.0  |              |                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |        |           | R\$ 28.215,61 |        | R\$ 0,00    | R\$ 28.215,61 |         |
| 2.1  | 9365         | SINAPI SERVIÇOS | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                               | MES | 0,38   | 15.591,81        | 29,43% | 20.180,47 | R\$ 7.668,57  | 0,38   | R\$ 0,00    | R\$ 7.668,57  | 100,00% |
| 2.2  | 9367         | SINAPI SERVIÇOS | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    | MES | 0,75   | 4.725,05         | 29,43% | 6.115,63  | R\$ 4.586,72  | 0,75   | R\$ 0,00    | R\$ 4.586,72  | 100,00% |
| 2.3  | 90760        | SINAPI SERVIÇOS | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H   | 264,00 | 40,66            | 29,43% | 52,88     | R\$ 3.960,32  |        | R\$ 0,00    | R\$ 3.960,32  | 100,00% |
| 3.0  |              |                 | DEMOIÇÕES E REPOSIÇÕES                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |        |           | R\$ 13.879,83 |        | R\$ 0,00    | R\$ 13.879,83 |         |
| 3.1  | COMP/7562894 | COMPOSIÇÕES     | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                                      | M3  | 39,57  | 172,95           | 29,43% | 223,84    | R\$ 8.657,34  | 39,57  | R\$ 0,00    | R\$ 8.657,35  | 100,00% |
| 3.2  | 97645        | SINAPI SERVIÇOS | DEMOLIÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023                                                                                                                                                   | M2  | 7,50   | 18,45            | 29,43% | 23,87     | R\$ 119,02    | 7,50   | R\$ 0,00    | R\$ 119,03    | 100,00% |
| 3.3  | 104789       | SINAPI SERVIÇOS | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                                     | M3  | 14,57  | 167,73           | 29,43% | 217,09    | R\$ 3.165,00  | 14,57  | R\$ 0,00    | R\$ 3.165,00  | 100,00% |
| 3.4  | 101367       | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | MES | 0,33   | 2.597,40         | 29,43% | 3.379,53  | R\$ 1.290,24  |        | R\$ 0,00    | R\$ 1.290,24  | 100,00% |
| 4.0  |              |                 | FECHAMENTO EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |        |           | R\$ 7.030,64  |        | R\$ 0,00    | R\$ 7.030,64  |         |
| 4.1  | 92768        | SINAPI SERVIÇOS | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                       | KG  | 52,80  | 10,70            | 29,43% | 13,84     | R\$ 730,75    | 52,80  | R\$ 0,00    | R\$ 730,75    | 100,00% |
| 4.2  | 92769        | SINAPI SERVIÇOS | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                       | KG  | 14,5   | 10,18            | 29,43% | 13,17     | R\$ 190,56    | 14,5   | R\$ 0,00    | R\$ 190,57    | 100,00% |
| 4.3  | 92770        | SINAPI SERVIÇOS | ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                       | KG  | 46,4   | 9,93             | 29,43% | 12,46     | R\$ 595,68    | 46,4   | R\$ 0,00    | R\$ 595,68    | 100,00% |
| 4.4  | 104107       | SINAPI SERVIÇOS | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVEARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                          | KG  | 46,24  | 8,37             | 29,43% | 11,22     | R\$ 518,41    | 46,24  | R\$ 0,00    | R\$ 518,41    | 100,00% |
| 4.5  | 94965        | SINAPI SERVIÇOS | CONCRETO FCK F25MPA, RAIO 1:2,5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO ARGAMASSA, RAIO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3  | 3,32   | 412,21           | 29,43% | 533,52    | R\$ 1.611,23  | 3,32   | R\$ 0,00    | R\$ 1.611,23  | 100,00% |
| 4.6  | 87298        | SINAPI SERVIÇOS | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       | M3  | 0,756  | 571,09           | 29,43% | 739,16    | R\$ 558,40    | 0,756  | R\$ 0,00    | R\$ 558,40    | 100,00% |
| 4.7  | 86245        | SINAPI SERVIÇOS | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H   | 16     | 19,99            | 29,43% | 25,87     | R\$ 413,42    |        | R\$ 0,00    | R\$ 413,42    | 100,00% |
| 4.8  | 86238        | SINAPI SERVIÇOS | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H   | 16     | 16,82            | 29,43% | 21,77     | R\$ 348,32    |        | R\$ 0,00    | R\$ 348,32    | 100,00% |
| 4.9  | 101367       | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | MES | 0,33   | 2.997,40         | 29,43% | 3.679,53  | R\$ 1.290,24  |        | R\$ 0,00    | R\$ 1.290,24  | 100,00% |
| 4.10 | 92446        | SINAPI SERVIÇOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF_08/2020                                                                          | M2  | 1,8    | 249,21           | 29,43% | 322,95    | R\$ 580,39    | 1,8    | R\$ 0,00    | R\$ 580,39    | 100,00% |
| 4.11 | 101792       | SINAPI SERVIÇOS | ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA - PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                             | M3  | 12     | 14,89            | 29,43% | 19,27     | R\$ 231,24    | 12     | R\$ 0,00    | R\$ 231,24    | 100,00% |

| Item | Código             | Fonte           | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                           | Und | Qtd    | PREÇO DESONERADO |        |          |                      | 7ª MEDIÇÃO |                     | ACUMULADO |                      |
|------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------|----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|
|      |                    |                 |                                                                                                                                                                         |     |        | SEM EDI          | % BDI  | COM BDI  | TOTAL (R\$)          | QTDE       | TOTAL (R\$)         | QTDE      | %                    |
| 5.0  |                    |                 | <b>ESCADAS</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 15.777,56</b> |            | <b>R\$ 214,51</b>   |           | <b>R\$ 13.743,77</b> |
| 5.1  | 1332               | SINAPI INSUMOS  | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                           | KG  | 623,00 | 7,51             | 29,43% | 9,72     | R\$ 6.055,56         |            | R\$ 0,00            | 623,00    | 100,00%              |
| 5.2  | 100719             | SINAPI SERVIÇOS | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 - PE                                 | M2  | 16,40  | 10,11            | 29,43% | 13,08    | R\$ 214,51           | 16,40      | R\$ 214,51          | 16,40     | 100,00%              |
| 5.3  | 88278              | SINAPI SERVIÇOS | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | H   | 20,00  | 20,96            | 29,43% | 27,12    | R\$ 542,40           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.4  | 92398              | SINAPI SERVIÇOS | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF. 06/2022                                                                                                             | KG  | 623,00 | 8,80             | 29,43% | 11,38    | R\$ 7.089,74         |            | R\$ 0,00            | 623,00    | 100,00%              |
| 5.5  | 99751              | SINAPI SERVIÇOS | SOLDA DE TOPO EM CHAPAPERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESURA=1/2", AF. 06/2018                                                                                          | M   | 3,28   | 99,45            | 29,43% | 117,06   | R\$ 383,95           |            | R\$ 0,00            | 3,28      | 100,00%              |
| 5.6  | 88315              | SINAPI SERVIÇOS | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H   | 20,00  | 19,99            | 29,43% | 25,97    | R\$ 517,40           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.7  | 88251              | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H   | 20,00  | 16,82            | 29,43% | 21,77    | R\$ 435,40           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.8  | 88317              | SINAPI SERVIÇOS | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H   | 20,00  | 20,81            | 29,43% | 26,93    | R\$ 538,60           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.0  |                    |                 | <b>MANUTENÇÃO DA COBERTURA</b>                                                                                                                                          |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 14.009,74</b> |            | <b>R\$ 4.139,00</b> |           | <b>R\$ 4.139,00</b>  |
| 5.1  | 9853               | SINAPI SERVIÇOS | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023                                                                               | M2  | 20,00  | 151,90           | 29,43% | 206,95   | R\$ 4.139,00         | 20,00      | R\$ 4.139,00        | 20,00     | 100,00%              |
| 5.2  | 9741               | SINAPI SERVIÇOS | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023                                                                                           | M2  | 450,00 | 2,19             | 29,43% | 2,83     | R\$ 1.273,50         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.3  | 87411              | SINAPI SERVIÇOS | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,3CM, AF. 03/2023                                        | M2  | 450,00 | 12,57            | 29,43% | 16,28    | R\$ 7.317,00         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 5.5  | 101387             | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | MES | 0,33   | 2.997,40         | 29,43% | 3.879,53 | R\$ 1.280,24         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 7.0  |                    |                 | <b>TROCA DE PISOS</b>                                                                                                                                                   |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 77.084,76</b> |            | <b>R\$ 0,00</b>     |           | <b>R\$ 43.321,69</b> |
| 7.1  | CP-50644-776148/40 | COMPOSIÇÕES     | Acabamento de superfície de piso de concreto com desmoldamento manual                                                                                                   | M3  | 50     | 14,51            | 29,43% | 18,78    | R\$ 935,00           |            | R\$ 0,00            | 50        | 100,00%              |
| 7.2  | 8728               | SINAPI SERVIÇOS | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m², AF. 02/2023 PE                          | M   | 485    | 116,66           | 29,43% | 150,99   | R\$ 73.230,15        |            | R\$ 0,00            | 270       | 55,67%               |
|      | 87893              | SINAPI SERVIÇOS | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁCUO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022 | M2  | 227,2  | 5,50             | 29,43% | 7,11     | R\$ 1.615,39         |            | R\$ 0,00            | 227,2     | 100,00%              |
| 7.3  | 101387             | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | MES | 0,33   | 2.997,40         | 29,43% | 3.879,53 | R\$ 1.280,24         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 8.0  |                    |                 | <b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                                                                                                                           |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 8.189,28</b>  |            | <b>R\$ 5.008</b>    |           | <b>R\$ 5.008,81</b>  |
| 8.1  | 98307              | SINAPI SERVIÇOS | TOMADA DE REDE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                                                                                           | UN  | 17,00  | 36,42            | 29,43% | 47,13    | R\$ 801,21           |            | R\$ 0,00            | 17,00     | 100,00%              |
| 8.2  | 98901              | SINAPI SERVIÇOS | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                                                                            | UN  | 1,03   | 677,23           | 29,43% | 876,60   | R\$ 879,60           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 8.3  | 10555              | SINAPI SERVIÇOS | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                                                                        | UN  | 1,00   | 1.814,43         | 29,43% | 2.348,44 | R\$ 2.348,44         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 8.4  | 91395              | SINAPI SERVIÇOS | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023 PA                | M   | 122,25 | 16,94            | 29,43% | 21,92    | R\$ 2.679,72         |            | R\$ 0,00            | 122,25    | 100,00%              |
| 8.5  | 98294              | SINAPI SERVIÇOS | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                                              | M   | 348,06 | 4,63             | 29,43% | 5,99     | R\$ 2.084,87         |            | R\$ 0,00            | 348,06    | 100,00%              |
| 8.6  | 88364              | SINAPI SERVIÇOS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | H   | 8,00   | 20,44            | 29,43% | 26,45    | R\$ 211,60           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 8.7  | 88247              | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H   | 8,00   | 17,18            | 29,43% | 22,23    | R\$ 177,84           |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |
| 9.0  |                    |                 | <b>DRENAÇÃO PLUVIAL</b>                                                                                                                                                 |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 10.336,76</b> |            | <b>R\$ 0,00</b>     |           | <b>R\$ 9.076,54</b>  |
| 9.1  | 99260              | SINAPI SERVIÇOS | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 M PARA REDE DE DRENAÇÃO, AF. 12/2020                          | UN  | 6,00   | 335,51           | 29,43% | 434,76   | R\$ 2.608,56         |            | R\$ 0,00            | 6,00      | 100,00%              |
| 9.2  | 102719             | SINAPI SERVIÇOS | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 07/2021                                                                                                          | M3  | 6,00   | 120,79           | 29,43% | 158,33   | R\$ 937,93           |            | R\$ 0,00            | 6,00      | 100,00%              |
| 9.3  | 96560              | SINAPI SERVIÇOS | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, BITOLA 24, EM PERÍLADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LULA DE 1/2" (12,70 MM) DE DIÂMETRO, AF. 06/2023                      | M2  | 28,00  | 27,35            | 29,43% | 35,38    | R\$ 980,92           |            | R\$ 0,00            | 28,00     | 100,00%              |
| 9.4  | 94029              | SINAPI SERVIÇOS | CALHAMA DE 10 CM DE DIÂMETRO, COM ANEL DE FIXAÇÃO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                       | M   | 28,00  | 125,25           | 29,43% | 162,11   | R\$ 4.539,08         |            | R\$ 0,00            | 26,00     | 100,00%              |
| 9.5  | 101387             | SINAPI SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | MES | 0,33   | 2.997,40         | 29,43% | 3.879,53 | R\$ 1.230,24         |            | R\$ 0,00            |           | 0,00%                |

| Item  | Código | Fonte          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                              | Und | Qty    | PREÇO DESONERADO |        |          | 7ª MEDIÇÃO           |        | ACUMULADO            |         |
|-------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------------------|---------|
|       |        |                |                                                                                                                                                                            |     |        | SEM BDI          | % BDI  | COM BDI  | TOTAL (R\$)          | QTDE   | TOTAL (R\$)          | %       |
| 10.0  |        |                | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 13.187,05</b> |        | <b>R\$ 9.470,70</b>  |         |
| 10.1  | 9192   | SINAP SERVIÇOS | TOUACA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                           | UN  | 34,00  | 33,84            | 29,43% | 43,79    | R\$ 1.480,86         | 34,00  | R\$ 1.480,86         | 100,00% |
| 10.2  | 9193   | SINAP SERVIÇOS | TOUACA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                           | UN  | 17,00  | 35,59            | 29,43% | 46,06    | R\$ 783,02           | 17,00  | R\$ 783,02           | 100,00% |
| 10.3  | 9195B  | SINAP SERVIÇOS | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                                | UN  | 20,00  | 26,14            | 29,43% | 33,83    | R\$ 676,60           | 20,00  | R\$ 676,60           | 100,00% |
| 10.4  | 9192B  | SINAP SERVIÇOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAAMA 45075C V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                            | M   | 453,00 | 3,39             | 29,43% | 4,38     | R\$ 1.984,14         | 453,00 | R\$ 1.984,14         | 100,00% |
| 10.5  | 101675 | SINAP SERVIÇOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN  | 1,00   | 306,91           | 29,43% | 397,23   | R\$ 397,23           |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.6  | 9164   | SINAP SERVIÇOS | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA                              | M   | 226,00 | 15,52            | 29,43% | 20,08    | R\$ 4.538,08         | 226,00 | R\$ 4.538,08         | 100,00% |
| 10.7  | 93973  | SINAP SERVIÇOS | DISJUNTOR TRIPCLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                          | UN  | 5,00   | 93,13            | 29,43% | 120,53   | R\$ 602,95           | 5,00   | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.8  | 98111  | SINAP SERVIÇOS | CAVIA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POQUETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020                                                                        | UN  | 6,00   | 40,07            | 29,43% | 51,86    | R\$ 311,16           | 6,00   | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.9  | 95985  | SINAP SERVIÇOS | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023                                                                                 | UN  | 6,00   | 106,37           | 29,43% | 137,67   | R\$ 326,02           | 6,00   | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.10 | 104750 | SINAP SERVIÇOS | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA                                                                                                                             | UN  | 6,00   | 16,21            | 29,43% | 20,98    | R\$ 125,98           | 6,00   | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.11 | 56984  | SINAP SERVIÇOS | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023                                                                     | UN  | 5,00   | 42,69            | 29,43% | 59,13    | R\$ 295,65           | 5,00   | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.14 | 88264  | SINAP SERVIÇOS | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | H   | 32,00  | 20,44            | 29,43% | 26,45    | R\$ 846,40           |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 10.15 | 88247  | SINAP SERVIÇOS | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 32,00  | 17,18            | 29,43% | 22,23    | R\$ 711,36           |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 11.0  |        |                | <b>TRATAMENTO DE FACHADA</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 24.346,28</b> |        | <b>R\$ 7.410,42</b>  |         |
| 11.1  | 97663  | SINAP SERVIÇOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF. 03/2024              | M2  | 60,00  | 14,97            | 29,43% | 19,37    | R\$ 1.162,20         | 60,00  | R\$ 1.162,20         | 100,00% |
| 11.2  | 88417  | SINAP SERVIÇOS | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 03/2024   | M2  | 60,00  | 17,13            | 29,43% | 22,17    | R\$ 1.330,20         |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 11.3  | 88411  | SINAP SERVIÇOS | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 03/2024                                               | M2  | 60,00  | 4,56             | 29,43% | 5,90     | R\$ 354,00           | 60,00  | R\$ 354,00           | 100,00% |
| 11.4  | 87338  | SINAP SERVIÇOS | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF. 03/2024                             | M2  | 60,00  | 181,92           | 29,43% | 235,45   | R\$ 14.127,00        |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 11.5  | 101731 | SINAP SERVIÇOS | PISO EM PEDRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 09/2020                                                                                                | M2  | 14,00  | 281,56           | 29,43% | 374,77   | R\$ 5.246,78         | 14,00  | R\$ 5.246,78         | 100,00% |
| 11.6  | 87777  | SINAP SERVIÇOS | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022            | M2  | 14,00  | 46,79            | 29,43% | 60,56    | R\$ 847,84           | 14,00  | R\$ 847,84           | 100,00% |
| 11.7  | 101887 | SINAP SERVIÇOS | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | MES | 0,33   | 2.697,40         | 29,43% | 3.879,53 | R\$ 1.280,24         |        | R\$ 0,00             | 0,00%   |
| 12.0  |        |                | <b>AR CONDICIONADO</b>                                                                                                                                                     |     |        |                  |        |          | <b>R\$ 32.252,27</b> |        | <b>R\$ 32.252,28</b> |         |
| 12.1  | 103254 | SINAP SERVIÇOS | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021, PE                                                        | UN  | 6,00   | 3.261,71         | 29,43% | 4.221,63 | R\$ 25.325,78        | 6,00   | R\$ 25.325,78        | 100,00% |
| 12.2  | 103348 | SINAP SERVIÇOS | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H-WALL (PAREDE), 7200 BTU/H, CICLO FRIG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2021, PE                                                         | UN  | 2,00   | 1.796,89         | 29,43% | 2.325,71 | R\$ 4.651,42         | 2,00   | R\$ 4.651,42         | 100,00% |
| 12.3  | 103389 | SINAP SERVIÇOS | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021, PA                      | M   | 4,00   | 25,18            | 29,43% | 33,68    | R\$ 135,52           | 4,00   | R\$ 135,52           | 100,00% |
| 12.4  | 103260 | SINAP SERVIÇOS | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021, PA                      | M   | 15,30  | 40,55            | 29,43% | 52,48    | R\$ 802,84           | 15,30  | R\$ 802,84           | 100,00% |
| 12.5  | 103291 | SINAP SERVIÇOS | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021, PA                      | M   | 3,00   | 50,83            | 29,43% | 65,78    | R\$ 197,34           | 3,00   | R\$ 197,34           | 100,00% |
| 12.6  | 103292 | SINAP SERVIÇOS | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF. 11/2021, PA                      | M   | 14,30  | 61,34            | 29,43% | 79,39    | R\$ 1.135,27         | 14,30  | R\$ 1.135,28         | 100,00% |

| Item                                       | Código | Fonte           | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                | Und   | Qtde    | PREÇO DESONERADO |        |           | 7ª MEDIÇÃO     |            | ACUMULADO     |         |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|--------|-----------|----------------|------------|---------------|---------|
|                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |       |         | SEM BDI          | % BDI  | COM BDI   | TOTAL (R\$)    | QTDE       | TOTAL (R\$)   | %       |
| 13.0                                       |        |                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |        |           | R\$ 32.702,16  |            | R\$ 25.582,20 |         |
| 13.1                                       | 10641  | SINAPI SERVIÇOS | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF 04/2023                                                                                                                                                      | M2    | 1056,30 | 8,94             | 29,43% | 11,57     | R\$ 12.217,92  | 950,00     | R\$ 10.991,50 | 89,95%  |
| 13.2                                       | 10527  | SINAPI INSUMOS  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE UGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 100,00  | 25,72            | 29,43% | 33,28     | R\$ 3.326,00   | 90,00      | R\$ 2.995,20  | 90,00%  |
| 13.3                                       | 97263  | SINAPI SERVIÇOS | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUISE ANDAIME E LIMPEZA), AF 03/2024                                                                                    | M2    | 264,00  | 14,97            | 29,43% | 19,37     | R\$ 5.113,68   | 255,00     | R\$ 4.842,50  | 84,70%  |
| 13.5                                       | 88413  | SINAPI SERVIÇOS | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024                                                                                                                | M2    | 528,00  | 5,28             | 29,43% | 6,83      | R\$ 3.606,24   | 455,00     | R\$ 3.073,50  | 85,23%  |
| 13.6                                       | 88414  | SINAPI SERVIÇOS | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024                                                                                                                | M2    | 528,00  | 6,33             | 29,43% | 8,19      | R\$ 4.324,32   | 455,00     | R\$ 3.685,50  | 85,23%  |
| 13.7                                       | 88510  | SINAPI SERVIÇOS | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                           | H     | 80,00   | 21,45            | 29,43% | 27,76     | R\$ 2.220,80   |            | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| 13.8                                       | 100301 | SINAPI SERVIÇOS | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H     | 80,00   | 18,27            | 29,43% | 23,64     | R\$ 1.891,20   |            | R\$ 0,00      | 0,00%   |
| 14.0                                       |        |                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |        |           | R\$ 97.283,09  |            | R\$ 97.283,09 |         |
| 14.1                                       | 99839  | SINAPI SERVIÇOS | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPESADOS DE 120W, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" CHATIL FORJADO, CHATAS POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,6MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICOS, AF 04/2019 PS     | M     | 21,00   | 368,17           | 29,43% | 476,52    | R\$ 13.009,92  | 11,00      | R\$ 5.241,72  | 100,00% |
| 14.2                                       |        | ORÇAMENTO       | PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEIA CABINE                                                                                                                                                                                                    | UN    | 1,00    | 30.668,83        | 29,43% | 39.720,55 | R\$ 39.720,55  | 1,00       | R\$ 39.720,55 | 100,00% |
| 14.3                                       |        | ORÇAMENTO       | RESGATE AUTOMÁTICO EM FALTA DE ENERGIA (NO BREAK)                                                                                                                                                                                            | UN    | 1,00    | 5.143,38         | 29,43% | 6.657,07  | R\$ 6.657,07   | 1,00       | R\$ 6.657,07  | 100,00% |
| 14.4                                       |        | ORÇAMENTO       | TOLDO EM ACRILICO                                                                                                                                                                                                                            | M2    | 3,00    | 257,11           | 29,43% | 332,85    | R\$ 998,55     | 3,00       | R\$ 998,55    | 100,00% |
| Tabela de Referência: SINAPI (AGOSTO-2024) |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                  |        |           | R\$ 334.900,00 | 7ª MEDIÇÃO | R\$ 23.863,12 | 67,75%  |

JOÃO PINHEIRO/ING, 14 DE ABRIL DE 2026

Documento assinado digitalmente  
**PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE**  
Data: 16/04/2025 12:45:49-0300  
Verifique em <https://valida.iti.gov.br>



Pedro Henrique Borges Resende  
RG: M.G-17.059.515 - CPF: 164.964.976-18  
Sócio-Administrador

**RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 113.2026****1 – DADOS DO CONTRATO**

**Contratada:** RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

**CNPJ nº:** 27.114.535/0001-40

**Contrato nº:** 021/2025

**Objeto do contrato:** Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

**Período:** 14/04/2026

**2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas.

NF nº 26 no valor de R\$ 23.863,12 - 7ª medição

( X ) atendido integralmente

(   ) atendido parcialmente (justificar abaixo)

(   ) Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: \_\_\_\_\_


**3 – CONCLUSÃO E ATESTO**

Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

**4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO**

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 17 / 04 / 26 Assinatura: 



## RELATÓRIO DO GESTOR DE CONTRATOS nº 027.2026

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

**Contrato nº:** 021/2025

**Contratada:** RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

**Vigência:** 29/08/2025 à 29/04/2026

**Pagamentos:** são feitos por medições.

### 2 – ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

Controle de Vigência:

- ( X ) Vigente
- ( ) Próximo do encerramento
- ( ) Encerrado

### 3 – ANÁLISE DE RISCOS E INTERCORRÊNCIAS

À empresa não apresenta quaisquer ocorrências registradas até a presente data.

Sétima medição no valor de R\$23.863,12

### 4 – MANIFESTAÇÃO DO GESTOR

- ( X ) Pela continuidade do contrato
- ( ) Pela notificação da contratada
- ( ) Pela abertura de processo sancionatório
- ( ) Pela análise de prorrogação
- ( ) Pelo registro de falhas no atendimento e inconsistências no sistema

### 5 – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Nome: Maria de Fátima Silva Ferraz Menezes

Cargo/Função: Gestora de Contratos

Data: 17 / 04 / 26

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros                       |
| <b>Conta origem:</b>   | 03813 / 3703 / 000574441366-5            |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente                      |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                                 |
| <b>Nome:</b>           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 06.069.513/0001-35                       |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00003250610-4                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | RESENDE ENGENHARIA                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 27.114.535/0001-40                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 23.326,21                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | 7 MEDICAO REFORMA IPREM              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 17/04/2026          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 17/04/2026 10:38:53 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 86194904         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZFK6GNPJ3SPVK0KH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104